

INFORMACJA O STANIE PRAC W WYDZIALE KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

1) Remonty częściowe dróg powiatowych

W miesiącu maju 2017 r. na drogach powiatowych wykonano następujące remonty częściowe nawierzchni:

- nr 3918Z Wąwelnica – Dołuje m. Dołuje,
- nr 3911Z Sławoszewo – Bartoszewo – droga wojewódzka nr 115 (Pilchowo-Tanowo),
- nr 3909Z Buk – Łęgi – Rzędziny.

Remont był wykonywany w dniach 9-12.05.2017 r. Wykorzystano pozostałą z kwoty 285 000 zł, końcówkę środków finansowych w wysokości ok. 17 500 zł.

W dniu 20 czerwca 2017 r. rozstrzygnięto drugi przetarg na remonty częściowe. Wygrała znowu firma Data Trans z Pyrzyc. Kwota na realizację robót: 190 000 zł brutto.

Zaraz po podpisaniu umowy rozpoczną się prace. Drogi planowane do remontu częściowego:

- 3920Z m. Przecław, m. Warzymice, m. Będargowo, m. Dołuje,
- 3930Z Smolecin – Warzymice,
- 3925Z Szczecin – Warzymice,
- 3923Z Bobolin – Warnik (dokończenie rozpoczętego remontu Szczecin – Stobno – Bobolin),
- 3923Z odc. Szczecin – Przylep – Stobno,
- 3906Z Tanowo – Police (Jasienica, Tatynia),
- 3927Z odcinek Szczecin – Ustowo – Kurów – Siadło Górne,
- 3907Z Buk – Stolec – Dobieszczyń,
- 3908Z m. Rzędziny,
- 3907Z Szczecin – Wołczkowo – Dobra,
- 3929Z Pargowo – Kamieniec – Rosówek.

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3914Z Szczecin - Police:

I etap - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach

W dniu 20 czerwca 2017 r. rozpoczęły się prace związane z przebudową przedmiotowego wiaduktu. Przebudowę wykonuje firma INTOP Warszawa.

Wprowadzona została czasowa organizacja ruchu, aktualnie trwają prace pod wiaduktem, (rozbieranie przyczółków), w związku z tym ruch odbywa się w obydwu kierunkach, z lekkim przewężeniem jednej strony jezdni. Od poniedziałku planowane jest wejście na konstrukcję wiaduktu.

Kwota realizacji zadania 4 587 477,09 zł.

Termin wykonania robót to 30 października 2017 r.

II etap – przebudowa drogi na odcinku Szczecin-Police

Koncepcja przebudowy drogi Szczecin – Police jest wykonywana przez projektanta Bartosza Brzozowskiego. Ostateczna wersja musi zostać wykonana do dnia 10 grudnia 2017 r. Aktualnie projektant złożył do Gminy Police wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Koncepcja zostanie również skonsultowana z Radą Sołecką Przęsęcina.

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno-Mierzyn - ul. Długa na odcinku od ul. Koralowej do ul. Ślicznej w m. Mierzyn

Przebudowę ul. Długiej wykonuje firma EUROVIA.

Z uwagi na oszczędności na zadaniu, które uzyskano w wyniku postępowania przetargowego (wnioskowana była kwota 2 721 281,35) Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 21.06.2017 r.

wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu wydatków kwalifikowanych o koszt nadzoru inwestorskiego (kwota: 23 999 zł).

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca wskazał wątpliwości w zakresie stanu nawierzchni istniejącej w ciągu ul. Długiej w m. Mierzyn. W celu oceny konieczności dokonania zmian wskazanych przez wykonawcę zarządca drogi wykonał we własnym zakresie badania nośności istniejącej jezdni na przedmiotowym odcinku drogi, z których wynika konieczność podjęcia działań w celu poprawy jej nośności. W związku z powyższym jesteśmy na etapie ustalania kosztorysu zamiennego wykonania dodatkowych robót budowlanych.

Kwota realizacji zadania 2 163 741,59 zł.

Termin zakończenia inwestycji 30.09.2017 r.

4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z odcinek Szczecin – Siadło Górne o długości ok. 1,5 km

Przebudowę drogi powiatowej Nr 3927Z wykonuje firma STRABAG.

Z uwagi na oszczędności na zadaniu, które uzyskano w wyniku postępowania przetargowego (wnioskowana była kwota 5 950 347,36 zł) Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 21.06.2017 r. wyraził zgodę na zwiększenie długości odcinka przebudowywanej drogi (ok. 50 m.), zmianę technologii wykonania nawierzchni ścieżki rowerowej, rozszerzenie zakresu wydatków kwalifikowanych o koszt nadzoru inwestorskiego (kwota: 21 000) i nadzoru archeologicznego (kwota: 20 000 zł).

Aktualnie realizowany jest etap budowy sieci kanalizacji deszczowej w m. Siadło Górne (frezowanie nawierzchni, wykopy, układanie sieci, zasypywanie i zagęszczanie) oraz wykonywane są poszerzenia poza miejscowością.

Kwotą realizacji zadania 3 342 352,49 zł.

Termin realizacji inwestycji 30.09.2017 r.

5) Przebudowy dróg powiatowych Nr 3933Z i 3934Z ul. Cisowa i ul. Nadbrzeżna w m. Police

Projekt budowlany wykonany jest przez projektanta Adama Bukowieckiego. Kwota na opracowanie projektu to 57 390,00 zł. Pierwotny termin wykonania projektu wskazany był na dzień 30.06.2017 r. Niestety nie zostanie on dotrzymany z uwagi na problem z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Jeden z właścicieli nieruchomości będący stroną w ww. postępowaniu zmarł i nie ma ustalonych spadkobierców. W związku z powyższym gmina wystąpiła o ustanowienie kuratora i to trochę potrwa.

6) Przebudowa drogi powiatowej nr 3916Z ul. Korolowa i ul. Górna w m. Bezrzecze

Koncepcja projektu budowlanego wykonywana jest przez projektanta Ryszarda Kowalskiego. Kwota na opracowanie projektu to 70 950,00 zł. Pierwotny termin wykonania projektu wskazany był na dzień 30.06.2017 r. Jednakże termin ten nie zostanie dotrzymany m.in. z uwagi na konieczność zaprojektowania dodatkowego odcinka kanalizacji deszczowej w drodze gminnej.

7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik, na odcinku Szczecin – Stobno.

Dokumentację projektową dla ww. inwestycji wykonuje projektant Ryszard Kowalskim.

Termin wykonania projektu 31.12.2017 r.

Jesteśmy na liście bezkonkursowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z kwotą dofinansowania 3 mln zł i wkładem własnym w wysokości 2 mln. zł.

Z uwagi na stale pogarszający się stan nawierzchni przedmiotowej drogi mamy nadzieję, iż ruszymy z przebudową w przyszłym roku.

8) Koncepcja przebudowy drogi powiatowej Nr 3936Z ul. Piłsudskiego w Policach.

Wystosowano zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ww. koncepcji. Koncepcja ma mieć za zadanie rozwiązanie problemów ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego w ciągu ul. Piłsudskiego w perspektywie zmian zagospodarowania terenów przyległych do tej ulicy oraz zmian w zakresie transportu publicznego. Jako termin realizacji przedmiotu zamówienia wskazano dzień 30 października 2017 r.

Na dzień dzisiejszy wpłynęła jedna oferta, natomiast oferty można składać w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. do godz. 12:00.

9) Utrzymanie zieleni w ciągach dróg powiatowych

Utrzymanie zieleni wykonuje Firma Usługowo – Handlowa „ELWI”. Umowa zawarta w dniu 19 maja 2017 r. na kwotę 294 327, 34 zł.

Obecnie są skoszone pobocza w pasach drogowych dróg powiatowych, wyplewiono ronda i skwery. Trwają podkoszenia w miejscach niedostępnych dla kosiarek, cięcia żywopłotów oraz cięcia sanitarne drzew zasłaniających znaki i widoczność.

Po zakończeniu prac kolejne koszenie wykonywane będzie we wrześniu.

10) Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych

Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych wykonuje Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „TRANS – NET” S.A. Kwota realizacji zadania 139 838,41 zł.

Wykonano:

1. sprzątnięcie odpadów w ciągu dróg powiatowych w m. Police (ulice: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Plac Chrobrego, Wojska Polskiego, Asfaltowa, Nadbrzeżna, Cisowa, Kopernika, Ogrodowa i Broniewskiego);
2. sprzątnięcie odpadów przy kościołach w miejscowościach: Dohuje, Bezrzecze, Dobra, Wołczkowo, Stobno, Buk, Stolec, Będargowo (okolice ronda), Warzymice,
3. oczyszczono chodniki i jezdnie wzdłuż krawężników między innymi w m. Przecław, Kościno, Dohuje, Grzepnica, Będargowo (okolice ronda), Warzymice

Systematycznie we wszystkich miejscowościach na drogach powiatowych trwają prace oczyszczania chodników i jezdni z piasku